Allastien peruskorjaus välillä Teollisuustie - Sulkakyläntie

RUMPULUETTELO
(ohjeellinen korkeusasema ja pituus)

16.3.2021

Katurummut

Paalu	Nro	Korkeus vasen	Korkeus oikea	Pituus, m	Materiaali ja halkaisija
6	1	135.70	136.00	20	M 400 SN 8
429	2	125.90	125.80	20	M 630 SN 8

Tonttiliittymärummut, asennetaan sivuojan mukaiseen korkeuteen

Paalu	Nro	Korkeus vasen	Korkeus oikea	Pituus, m	Materiaali ja halkaisija
50 o	3	135.00	134.75	16	M 200 SN 8